

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 1029.196-38	Proponente/Tomador MUNICIPIO DE ÁUREA	Município/UF ÁUREA / RS	Empreendimento (nome/apelido) PAVIMENTAÇÃO RUA PASSO FUNDO E SANTO ANTONIO
-------------------------	--	----------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
MCID - PLANEJAMENTO URBANO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO IRREGULAR RUA SANTO ANTONIO				-		-		-		-
1.1	PAVIMENTAÇÃO	96.575,50	38,43%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS GERAIS / PASSEIOS	43.809,25	17,43%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO DE BASALTO IRREGULAR RUA PASSO FUNDO	110.891,55			-		-		-		-
2.1	PAVIMENTAÇÃO	78.451,48	31,22%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
2.2	SERVIÇOS GERAIS / PASSEIOS	32.440,07	12,91%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			27,93	27,93	27,93	55,87	22,07	77,93	22,07	100,00
	Total (R\$):	251.276,30	100,00%	70.192,38	70.192,38	70.192,38	140.384,75	55.445,78	195.830,53	55.445,78	251.276,30

Local/Data

ITO ADOLFO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL